

Типовая межотраслевая форма № КС- 14
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального
директора - директор филиала
(подпись) С.В.Климов
(расшифровка подписи)

АКТ № 2

30 декабря 2020 г.

**приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией**

Организация Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322004
00107471

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
30.12.2020					

Местонахождение объекта Вологодская область

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»

(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от “ 30 ” декабря 2020 года № 716
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область»

расположенный по адресу Вологодская область

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

3. В строительстве принимали участие АО «Энергосервис Северо-Запада», 196247, г. Санкт-Петербург, площадь

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

Конституции д.3, лит. А.

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование

АО «Энергосервис Северо-Запада»,

организации и ее реквизиты)

выполнившим проект № ЭССЗ-08/20-ТРП-02

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями -

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена Приказом Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ 30 ” декабря 2020 год № 724

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июль 2020 года

(месяц, год)

Окончание работ декабрь 2020 года

(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке **«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область»**

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Счетчик однофазный Split-исполнения Меркурий 208 ART2-02 DPOHWF04	шт.	1499	1499	793	793
Счетчик трехфазный Split-исполнения Меркурий 238 ART2-02 DPOWF04	шт.	287	287	49	49
Счетчик трехфазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES	шт.	128	128	0	0

Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении № ____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации в ценах 4-го квартала 2020 г

Всего 31 500 365 руб. 58 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 7 795 737 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20 741 964 руб. 00 коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 13 971 793 руб. 34 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 5 287 546 руб. 59 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 339 014 руб. 00 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область»

(наименование объекта)

выполнены в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

Председатель комиссии Первый заместитель директора - главный инженер Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
(должность)

(подпись)

И.В.Кайсин
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора по инвестиционной деятельности Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
(должность)

(подпись)

М.Б.Писаченко
(расшифровка подписи)

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Заместитель директора по развитию и реализации услуг Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(подпись)

О.А.Шаренко
(расшифровка подписи)

Начальник управления капитального строительства Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(подпись)

В.Я.Рыбин
(расшифровка подписи)

Начальник отдела эксплуатации и развития систем учета электроэнергии управления реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения эффективности филиала Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(подпись)

С.А.Кочнев
(расшифровка подписи)

Генерального подрядчика:

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»

(подпись)

А.А. Скворцов
(расшифровка подписи)



