

Типовая межотраслевая форма № КС- 14
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
(должность)

И.В.Кайсин
(расшифровка подписи)

30.2 июля 2021 г.

АКТ № 7-1

**приемки законченного строительства объекта
приемочной комиссией**

Организация Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322004
00107471

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
30.07.2021					

Местонахождение объекта Вологодская область

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»

(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от " 28 " июля 2021 года № 425
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область»

расположенный по адресу Вологодская область

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

3. В строительстве принимали участие АО «Энергосервис Северо-Запада», 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции д.3, лит. А.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

АО «Энергосервис Северо-Запада»,

(наименование

выполнившим проект № ЭССЗ-08/20-ТРП-02

организации и ее реквизиты)

и субподрядными организациями -

(наименование частей или разделов документации)

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»

(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена Приказом Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(наименование органа, утвердившего (пересудившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

" 30 " декабря 2020 год № 724

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ январь 2021 года

(месяц, год)

Окончание работ июль 2021 года

(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке **«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область»**

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Счетчик однофазный Split-исполнения Меркурий 208 ART2-02 DPOHWF04	шт.	1499	1499	1306	511
Счетчик трехфазный Split-исполнения Меркурий 238 ART2-02 DPOWF04	шт.	287	287	106	57
Счетчик трехфазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31 Y00-O21-ES	шт.	128	128	128	128

Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении № ____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации в ценах 4-го квартала 2020 г
Всего 31 500 365 руб. 58 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 7 795 737 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20 741 964 руб. 00 коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 14 586 784 52 коп.

стоимость строительно-монтажных работ 4 863 544 83 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 520 355 84 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область»

(наименование объекта)

выполнены в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

Председатель комиссии Первый заместитель директора - главный инженер Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(должность)

(подпись)

И.В.Кайсин

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора по развитию и реализации услуг Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(должность)

(подпись)

О.А.Шаренко

(расшифровка подписи)

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Начальник управления капитального строительства Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(подпись)

В.Я.Рыбин

(расшифровка подписи)

Начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения эффективности Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(подпись)

С.П.Ежкин

(расшифровка подписи)

Начальник отдела эксплуатации и развития систем учета электроэнергии управления реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения эффективности Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

(подпись)

Н.П.Костыгин

(расшифровка подписи)

Генерального подрядчика

Представитель АО «Энергосервис Северо-Запада»

(подпись)

Скворцова А.А.

(расшифровка подписи)

