



**Систематические нарушения требований законодательства РФ и
нормативно-технической документации в строительстве при
реализации проектов субъектами электроэнергетики,
зафиксированные
в результате проверок Минэнерго России в 2016 году**



Введение

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРGETИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Минэнерго России осуществляет контроль за финансированием, сроками и этапами реализации проектов, предусмотренных инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, в том числе в форме выездных проверок.

Перечень выездных проверок утвержден приказом Минэнерго России от 30.11.2015 г. № 903 «Об утверждении графика проведения плановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования имущественного комплекса подведомственных Минэнерго России организаций, хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также проверок эффективного и целевого использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию федеральных целевых программ, предоставление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также иных проверок, полномочия на проведение которых установлены договорами (соглашениями), одной из сторон которых является Минэнерго России, осуществляемых в 2016 году» и размещен по адресу <http://minenergo.gov.ru/node/3403>

На основании приказов Минэнерго России в 2016 году всего проведены 105 выездных проверок, в том числе:



- 34 проверки инвестиционных проектов, реализуемые субъектами электроэнергетики (в рамках Государственного контракта):

Наименование субъекта проверки	Количество проверок
ПАО «ФСК ЕЭС»	14 проверок
ПАО «РусГидро»	6 проверок
ПАО «МРСК Северо Запада	3 проверки
АО «СО ЕЭС»	2 проверки
ПАО «Ленэнерго»	1 проверка
ОАО «МРСК Урала»	1 проверка
ПАО «МРСК Юга»	1 проверка
ПАО «МРСК Волги»	1 проверка
ПАО «МРСК Сибири»	1 проверка
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	1 проверка
ПАО «МЭСК»	1 проверка
ПАО «Кубаньэнерго»	1 проверка
АО «ДВУЭК»	1 проверка



- 4 проверки мероприятий, реализуемых субъектами федерации в рамках соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных с Минэнерго (в рамках Государственного контракта):

Наименование субъекта проверки	Количество проверок
Правительство Республики Саха (Якутия)	1 проверка
Правительство Чукотского автономного округа	1 проверка
Правительство Кабардино-Балкарской Республики	1 проверка
Администрация Сахалинской области	1 проверка



➤ 10 внеплановых выездных проверок:

Наименование субъекта проверки	Количество проверок
ПАО «ФСК ЕЭС»	8 проверок
АО «Концерн Росэнергоатом	2 проверки



- 57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, в том числе:
- ✓ 15 проверок проектов генерирующих компаний:

Наименование субъекта проверки	Количество проверок
ПАО «ОГК-2»	5 проверок
ПАО «Квадра»	3 проверки
АО «ТГК-11»	1 проверка
ПАО «Т Плюс»	3 проверки
ОАО «Фортум»	2 проверки
АО «Концерн Росэнергоатом»	1 проверка



✓ 42 проверки проектов сетевых организаций:

Наименование субъекта проверки	Количество проверок
ПАО «ФСК ЕЭС»	10 проверок
ОАО «МРСК Урала»	28 проверок
ПАО «МРСК Центра»	2 проверки
ПАО «МРСК Сибири»	1 проверка
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	1 проверка



Систематические нарушения требований законодательства РФ и нормативно-технической документации в строительстве при реализации проектов субъектами электроэнергетики

По результатам проверок установлены следующие систематические нарушения требований законодательства РФ и нормативно-технической документации в строительстве при реализации проектов:

1. Нарушение требований ст. 51 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части ведения строительства объекта без разрешения на строительство;
2. Нарушение требований ч. 5 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части выполнения СМР на площадке строительства до направления извещения о начале строительства в органы Государственного строительного надзора;
3. Нарушение требований ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части осуществление строительства с отступлением от требований проектной документации;
4. Нарушение ст. 55 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части неправомерной эксплуатации объекта без оформленного (при необоснованном оформлении) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5. Нарушение требований нормативно-технической документации в ходе строительства объектов.



Нарушение требований ст. 51 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части ведения строительства объекта без разрешения на строительство

Наименование проверяемого объекта	Наименование субъекта проверки	Срок ведения СМР без РНС (до момента оформления РНС), дн.
ВЛ 500 кВ Восход – Витязь	ПАО «ФСК ЕЭС»	589
Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень	ПАО «ФСК ЕЭС»	440
Строительство ВЛ 220 кВ Мирный – Сунтар – Нюрба с подстанциями 220 кВ Сунтар и Нюрба (второй пусковой комплекс)	Правительство Республики Саха (Якутия)	397
Реконструкция ПС 220 кВ Пресня	ПАО «МОЭСК»	470 (1 пусковой комплекс)



Нарушение требований ч. 5 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части выполнения СМР на площадке строительства до направления извещения о начале строительства в органы Государственного строительного надзора

Наименование проверяемого объекта	Наименование субъекта проверки	Отклонение в части направления извещения, дн.
ВЛ 500 кВ Восход – Витязь	ПАО «ФСК ЕЭС»	621
Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень	ПАО «ФСК ЕЭС»	440
Реконструкция ПС 220 кВ Пресня	ПАО «МОЭСК»	578 (1 пусковой комплекс)
		153 (2 пусковой комплекс)



Нарушение требований ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части осуществление строительства с отступлением от требований проектной документации

Наименование проверяемого объекта	Наименование субъекта проверки	Существенные изменения
ПС 330 кВ Владикавказ-2	ПАО «ФСК ЕЭС»	<ul style="list-style-type: none">увеличение объема реконструкции ОРУ 110 кВ;строительство новой станции пожаротушения и 2-х КПЗ;изменена схема подключения ОРУ 110 кВ
Строительство ВЛ 220 кВ Мирный – Сунтар – Нюрба с подстанциями 220 кВ Сунтар и Нюрба (второй пусковой комплекс)	Правительство Республики Саха (Якутия)	<ul style="list-style-type: none">технические решения по устройству фундаментов здания ОПУ, здания ЗРУ 6 кВ, вспомогательного здания не соответствуют требованиям ПД
Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань	ПАО «РусГидро»	<ul style="list-style-type: none">проект реализуется с существенным отступлением от требований утвержденной ПД



Нарушение ст. 55 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части неправомерной эксплуатации объекта без оформленного (при необоснованном оформлении) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Наименование проверяемого объекта	Наименование субъекта проверки	Примечание
ПС 330 кВ Владикавказ-2	ПАО «ФСК ЕЭС»	Эксплуатация объектов осуществляется в условиях отсутствия разрешений Ростехнадзора на допуск электроустановок в эксплуатацию (постоянную) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию соответственно
Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень	ПАО «ФСК ЕЭС»	Эксплуатация объектов капитального строительства без оформленного в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию
Строительство ВЛ 220 кВ Мирный – Сунтар – Нюрба с подстанциями 220 кВ Сунтар и Нюрба (второй пусковой комплекс)	Правительство Республики Саха (Якутия)	Необоснованное оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ввиду отсутствия разрешений Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановок и ЗОС (ПС 220 кВ Сунтар)
Реконструкция ПС 220 кВ Пресня	ПАО «МОЭСК»	Эксплуатация объектов осуществляется в условиях отсутствия разрешений Ростехнадзора на допуск электроустановок в эксплуатацию (постоянную) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию соответственно



Нарушение требований нормативно-технической документации в ходе строительства объектов

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Нарушение требований п. 5.4 СП 11-110-99, раздела 6 СНиП 12-01-2004 при ведении журналов авторского надзора в ходе строительства объекта;
- Нарушение требований РД-11-05-2007 при ведении Общих журналов работ в ходе строительства объектов;
- Нарушение требований приказа Минтруда России от 01.06.2015 № 336н в части оформления, согласования и утверждения проектно-технологической документации;
- Нарушение требований СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011), РД-11-02-2006 в части оформления исполнительной документации.

Например по объектам:

Наименование проверяемого объекта	Наименование субъекта проверки
Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень	ПАО «ФСК ЕЭС»
ВЛ 500 кВ Холмогорская – Муравленковская – Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская	ПАО «ФСК ЕЭС»
Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань	ПАО «РусГидро»
Реконструкция ПС 220 кВ Пресня	ПАО «МОЭСК»



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
