


«Севастопольэнерго»

Информационная справка по вопросу:
«Подготовки субъектов
электроэнергетики Южного
федерального округа к прохождению
осенне-зимнего периода 2016-2017г.»

Выполнение ремонтных программ

Ремонты	2015г.				2016г.			
	План на год	На 01.10.2015г.		% выполнения	План на год	На 01.10.2016г.		% выполнения
		план	факт			план	факт	
I 0,4-10 кВ	120	106	81	68	116,6	91	91,2	78
I 35-110 кВ	8	8	8	100	13,8	12,1	12,3	89
I-0,4-10 кВ	210	159	147	70	190	150	167	88
I-РП 6(10)/0,4 кВ	155	115	115	74	130	97	100	77
ремонт тр-ров 110кВ	5	5	3	60	4	4	4	100
траты	39845	34777	17760	44	133363	109163	117163	88


Выполнение мероприятий по ремонту электросетей за 9 месяцев 2016 года в процентах



Показатели расчистки трасс линий электропередачи по состоянию на 01.10.15г. и 01.10.16г.:


Расчистка трассы	2015г.				2016г.			
	План на год	На 01.10.2015г.		Годовой % выполнения	План на год	На 01.10.2016г.		Годовой % выполнения
		План	Факт			План	Факт	
ВЛ 0,4-10 кВ	42	31,7	31,7	75	43,9	33	33	75
ВЛ 35-110 кВ	5	7	8,6	172	5,7	5,7	6,5	114

Инвестиционная программа 2016 года выполнена на 107,6% и составляет 387,43млн.руб.




Выполнение расчистки трасс за 9 месяцев 2016 года


- Расчистка трасс ВЛ 0,4кВ, га
- Расчистка трасс ВЛ 6-10кВ, га
- Расчистка трасс ВЛ 35кВ, га
- Расчистка трасс ВЛ 110кВ, га



Выполнение Инвестиционной программы 9 месяцев 2016года с аналогичным периодом 2015года, в млн.руб.



Показатели аварийности за 8 месяцев 2016г. в сравнении с аналогичным периодом 2015г



Показатели аварийности за 8 месяцев 2016г. в сравнении с аналогичным периодом 2015г.

аварии на объектах	количество за период	
	2015	2016
ВЛ 35-110 кВ	10	4
КЛ 6-10 кВ	86	84
ВЛ 6-10 кВ	9	5
ПС 35-110 кВ	16	7
ТП, РП 6-10 кВ	16	15