



Акционерное общество «СКДМ»

160029, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 201

тел./ф.: +7 (8172) 26-53-90, 26-53-98

www.dormash.com e-mail: zakaz@dormash.com

ИНН/КПП 3525381288/352501001

Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО) г. Вологда

р/с 40702810084000002245

к/с 30101810000000000722 БИК 041909722

№ 6-1-11-2-202 от 31.07.2017 г.
коммерческое предложение

ПАО "МРСК Северо-запада" "Карелэнерго"
Инженеру ПО "ЮКЭС"
А.С. Каверину
E-mail: kaverinAS@karelnenergo.ru

Уважаемый Антон Сергеевич!

Выражаем признательность за интерес, проявленный к нашей компании и производимой нами продукции.

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку здания мобильного (инвентарного) функционального назначения "КПП" (РПБ СПС):

| | Площадь здания в кв.м | 18,00 | | | |
|---------------|---|---|--------|--------------------------|------------------------|
| | Количество этажей | 1 | | | |
| | Конструктивное решение | Цельносварной блок-контейнер высокой заводской готовности конструктивной системы "Контур" (ТУ 5363-03414127-2008), исполнение "северное". | | | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС |
| 1 | Изготовление здания размером 3 х 6 м. | к-т | 1 | 602 000,00 | 602 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке здания автомобильным транспортом до г. Петрозаводск, РК. | м/рейс | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Итого: | | | | | 697 000,00 |

В расчет стоимости не включено:

- 1 Подготовка площадки под строительство, в т.ч. конструкции и устройство фундамента;
- 2 Комплектация мебелью и оборудованием не указанными в экспликации планировочного решения;
- 3 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и другие изыскания;
- 4 Получение технических условий, заключений и согласований;
- 5 Подвод наружных инженерных коммуникаций к зданиям, в т.ч. временных, на период проведения строительно-монтажных работ;
- 7 Разгрузочные работы в пункте назначения.

Срок изготовления и поставки : 14 календарных дней от даты получения предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- 50% - предоплата до начала изготовления, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания спецификации;
- 50% - после уведомления о готовности к отгрузке, до начала отгрузки.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

Гарантия 12 месяцев

**Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам**

Исп.:
Виноградов Михаил Анатольевич
Тел.: +7 (8172) 26-53-71, +7 -921-065-53-79
E-mail: vinogradov@dormash.com

Е. В. Перушин



Акционерное общество «СКДМ»

160029, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 201

тел./ф.: +7 (8172) 26-53-90, 26-53-98

www.dormash.com e-mail: zakaz@dormash.com

ИНН/КПП 3525381288/352501001

Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО) г. Вологда

р/с 40702810084000002245

к/с 30101810000000000722 БИК 041909722

№ 6-1-11-2-201 от 31.07.2017 г.
коммерческое предложение

ПАО "МРСК Северо-запада" "Карелэнерго"
Инженеру ПО "ЮКЭС"
А.С. Каверину
E-mail: kaverinAS@karelenrgo.ru

Уважаемый Антон Сергеевич!

Выражаем признательность за интерес, проявленный к нашей компании и производимой нами продукции.

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку здания мобильного (инвентарного) функционального назначения "КПП" (РПБ РЭС-3):

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|--------------------------|------------------------|
| | Площадь здания в кв.м | 18,00 | | | |
| | Количество этажей | 1 | | | |
| | Конструктивное решение | Цельносварной блок-контейнер высокой заводской готовности конструктивной системы "Контур" (ТУ 5363-03414127-2008), исполнение "северное". | | | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС |
| 1 | Изготовление здания размером 3 х 6 м. | к-т | 1 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке здания автомобильным транспортом до г. Медвежьегорск, РК | м/рейс | 1 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Итого: | | | | | 735 000,00 |

В расчет стоимости не включено:

- 1 Подготовка площадки под строительство, в т.ч. конструкции и устройство фундамента;
- 2 Комплектация мебелью и оборудованием не указанными в экспликации планировочного решения;
- 3 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и другие изыскания;
- 4 Получение технических условий, заключений и согласований;
- 5 Подвод наружных инженерных коммуникаций к зданиям, в т.ч. временных, на период проведения строительно-монтажных работ;
- 7 Разгрузочные работы в пункте назначения.

Срок изготовления: 14 календарных дней от даты получения предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- 50% - предоплата до начала изготовления, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания спецификации;
- 50% - после уведомления о готовности к отгрузке, до начала отгрузки.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

Гарантия 12 месяцев

**Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам**

Исп.:
Виноградов Михаил Анатольевич
Тел.: +7 (8172) 26-53-71, +7 -921-065-53-79
E-mail: vinogradov@dormash.com

Е. В. Перушин



Акционерное общество «СКДМ»

160029, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 201

тел./ф.: +7 (8172) 26-53-90, 26-53-98

www.dormash.com e-mail: zakaz@dormash.com

ИНН/КПП 3525381288/352501001

Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО) г. Вологда

р/с 40702810084000002245

к/с 30101810000000000722 БИК 041909722

№ 6-1-11-2-200 от 31.07.2017 г.
коммерческое предложение

ПАО " МРСК Северо-запада" "Карелэнерго"
Инженеру ПО "ЮКЭС"
А.С. Каверину
E-mail: kaverinAS@karelenrgo.ru

Уважаемый Антон Сергеевич!

Выражаем признательность за интерес, проявленный к нашей компании и производимой нами продукции.

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку здания мобильного (инвентарного) функционального назначения "КПП" (РПБ РЭС-2):

| | Площадь здания в кв.м | 18,00 | | | |
|---------------|--|---|--------|--------------------------|------------------------|
| | Количество этажей | 1 | | | |
| | Конструктивное решение | Цельносварной блок-контейнер высокой заводской готовности конструктивной системы "Контур" (ТУ 5363-03414127-2008), исполнение "северное". | | | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС |
| 1 | Изготовление здания размером 3 х 6 м. | к-т | 1 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке здания автомобильным транспортом до г. Олонец, РК | м/рейс | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Итого: | | | | | 720 000,00 |

В расчет стоимости не включено:

- 1 Подготовка площадки под строительство, в т.ч. конструкции и устройство фундамента;
- 2 Комплектация мебелью и оборудованием не указанными в экспликации планировочного решения;
- 3 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и другие изыскания;
- 4 Получение технических условий, заключений и согласований;
- 5 Подвод наружных инженерных коммуникаций к зданиям, в т.ч. временных, на период проведения строительно-монтажных работ;
- 7 Разгрузочные работы в пункте назначения.

Срок изготовления: 14 календарных дней от даты получения предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- 50% - предоплата до начала изготовления, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания спецификации;
- 50% - после уведомления о готовности к отгрузке, до начала отгрузки.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

Гарантия 12 месяцев

**Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам**

Исп.:
Виноградов Михаил Анатольевич
Тел.: +7 (8172) 26-53-71, +7 -921-065-53-79
E-mail: vinogradov@dormash.com

Е. В. Перушин



Акционерное общество «СКДМ»

160029, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 201

тел./ф.: +7 (8172) 26-53-90, 26-53-98

www.dormash.com e-mail: zakaz@dormash.com

ИНН/КПП 3525381288/352501001

Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО) г. Вологда

р/с 40702810084000002245

к/с 30101810000000000722 БИК 041909722

№ 6-1-11-2-199 от 31.07.2017 г.

коммерческое предложение

ПАО " МРСК Северо-запада" "Карелэнерго"

Инженеру ПО "ЮКЭС"

А.С. Каверину

E-mail: kaverinAS@karelenrgo.ru

Уважаемый Антон Сергеевич!

Выражаем признательность за интерес, проявленный к нашей компании и производимой нами продукции.

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку здания мобильного (инвентарного) функционального назначения "КПП" (РПБ РЭС-1):

| | Площадь здания в кв.м | 18,00 | | | |
|---------------|--|---|--------|--------------------------|------------------------|
| | Количество этажей | 1 | | | |
| | Конструктивное решение | Цельносварной блок-контейнер высокой заводской готовности конструктивной системы "Контур" (ТУ 5363-03414127-2008), исполнение "северное". | | | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС |
| 1 | Изготовление здания размером 3 х 6 м. | к-т | 1 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке здания автомобильным транспортом до г. Петрозаводск, РК | м/рейс | 1 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Итого: | | | | | 725 000,00 |

В расчет стоимости не включено:

- 1 Подготовка площадки под строительство, в т.ч. конструкции и устройство фундамента;
- 2 Комплектация мебелью и оборудованием не указанными в экспликации планировочного решения;
- 3 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и другие изыскания;
- 4 Получение технических условий, заключений и согласований;
- 5 Подвод наружных инженерных коммуникаций к зданиям, в т.ч. временных, на период проведения строительно-монтажных работ;
- 7 Разгрузочные работы в пункте назначения.

Срок изготовления: 14 календарных дней от даты получения предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- 50% - предоплата до начала изготовления, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания спецификации;
- 50% - после уведомления о готовности к отгрузке, до начала отгрузки.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

Гарантия 12 месяцев

**Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам**

Исп.:

Виноградов Михаил Анатольевич

Тел.: +7 (8172) 26-53-71, +7 -921-065-53-79

E-mail: vinogradov@dormash.com

Е. В. Перушин



Акционерное общество «СКДМ»

160029, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 201

тел./ф.: +7 (8172) 26-53-90, 26-53-98

www.dormash.com e-mail: zakaz@dormash.com

ИНН/КПП 3525381288/352501001

Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО) г. Вологда

р/с 40702810084000002245

к/с 30101810000000000722 БИК 041909722

№ 6-1-11-2-198 от 31.07.2017 г.

коммерческое предложение

ПАО "МРСК Северо-запада" "Карелэнерго"

Инженеру ПО "ЮКЭС"

А.С. Каверину

E-mail: kaverinAS@karelenargo.ru

Уважаемый Антон Сергеевич!

Выражаем признательность за интерес, проявленный к нашей компании и производимой нами продукции.

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку здания мобильного (инвентарного) функционального назначения "КПП" (ЗМУ РЭС-3):

| | Площадь здания в кв.м | 12,75 | | | |
|--------|--|---|--------|--------------------------|------------------------|
| | Количество этажей | 1 | | | |
| | Конструктивное решение | Цельносварной блок-контейнер высокой заводской готовности конструктивной системы "Контур" (ТУ 5363-03414127-2008), исполнение "северное". | | | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с НДС | Стоимость, руб., с НДС |
| 1 | Изготовление здания размером 3 х 4,25 м. | к-т | 1 | 420 230,00 | 420 230,00 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке здания автомобильным транспортом до п. Толвуя, Медвежьегорского района, РК. | м/рейс | 1 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Итого: | | | | | 525 230,00 |

В расчет стоимости не включено:

- 1 Подготовка площадки под строительство, в т.ч. конструкции и устройство фундамента;
- 2 Комплектация мебелью и оборудованием не указанными в экспликации планировочного решения;
- 3 Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и другие изыскания;
- 4 Получение технических условий, заключений и согласований;
- 5 Подвод наружных инженерных коммуникаций к зданиям, в т.ч. временных, на период проведения строительно-монтажных работ;
- 7 Разгрузочные работы в пункте назначения.

Срок изготовления: 14 календарных дней от даты получения предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Условия оплаты:

- 50% - предоплата до начала изготовления, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания спецификации;
- 50% - после уведомления о готовности к отгрузке, до начала отгрузки.

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 дней.

Данное коммерческое предложение не является офертой.

Гарантия 12 месяцев

**Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам**

Исп.:
Виноградов Михаил Анатольевич
Тел.: +7 (8172) 26-53-71, +7 -921-065-53-79
E-mail: vinogradov@dormash.com

Е. В. Перушин