

**Подготовка
к ОЗП 2017-2018
Филиала ПАО «ОГК-2»
в Северо-Кавказском
Федеральном
Округе**

ПАО «ОГК-2» 19,0 ГВт

Филиалы:	МВт	Год пуска
Сургутская ГРЭС-1	3 268	1972
Рязанская ГРЭС	3 070	1973
Киришская ГРЭС	2 595	1969
Ставропольская ГРЭС	2 423	1975
Новочеркасская ГРЭС	1 905	1966
Троицкая ГРЭС	1 296	1960
Красноярская ГРЭС-2	1 250	1961
Череповецкая ГРЭС	1 052	1976
Серовская ГРЭС	388	1954
Псковская ГРЭС	440	1993
Адлерская ТЭС	360	2012



Требования приказа Минэнерго РФ от 20.04.2017 № 336 «О первоочередных мероприятиях по подготовке субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов»

Филиал	Приказ	Мероприятия по подготовке к ОЗП филиала		
		Всего	Выполнено	Не подошел срок
Ставропольская ГРЭС	от 26.04.2017 №99	37	26	11

Приказом Минэнерго РФ от 29.06.2017 № 586 утверждены нормативные запасы топлива на 01.08.2017 и 01.09.2017.

Приказом Минэнерго РФ от 14.07.2017 № 637 утверждены нормативные запасы топлива на 01.10.2017.


Приказом Минэнерго РФ от 04.08.2017 № 729 утверждены нормативные запасы топлива на 01.11.2017.

Филиал	Топливо тыс.тонн.	ОНЗТ на 01.09.2017			ОНЗТ на 01.10.2017			ОНЗТ на 01.11.2017		
		План	Факт	%	План	Факт	%	План	Ожид.	%
Ставропольская ГРЭС	Мазут	49	77	157	48	77	160	41	77	188

Топливо законтрактовано в полном объеме на весь период ОЗП, просроченной задолженности нет

Показатели аварийности за 8 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

	2016	2017	Динамика
Ставропольская ГРЭС	8	8	0




№№ п\п	Предписание надзорных органов	Всего замечаний	Выполнено	Не подошел срок выполнения	Не выполнено в установленный срок
Ставропольская ГРЭС					
1	№ 2770-Р-ПЛ-К12.5/П от 28.07.2016 Кавказского управления Ростехнадзора	8	6	2	0
2	№ 2848-Р-ПЛ-К12.1 от 28.07.2016 Кавказского управления Ростехнадзора	11	10	1	0
3	№ 4/1/3 от 05.09.2017 ГУ МЧС России по Ставропольскому краю	17	0	17	0
4	№ 468-р ВП 1.7 от 15.09.2017 Кавказского управления Ростехнадзора	9	9	0	0

Выполнение ремонтных и инвестиционных программ за 8 месяцев 2017 года Ставропольской ГРЭС


	Годовой план 2017	Статус	Календарный план на 01.09.2017	Факт на 01.09.2017	% выполнения календарного плана на 01.09.2017	Ожидаемое выполнение годового плана на 31.12.2017	% ожидаемого выполнения годового плана на 31.12.2017
Энергоблоки МВт (шт.)	2 423 (8)	ремонт завершен	1 210 (4)	1 210 (4)	100	2 423 (8)	100
		в ремонте	305 (1)	305 (1)	100	0 (0)	

Все ремонты выполняются в соответствии с утвержденным графиком. К концу года планируется выполнение всех запланированных ремонтов.

Динамика затрат на ремонт, млн. руб.



Выполнение программы ТПир, (освоение в млн. руб. без НДС)



В филиале Ставропольская ГРЭС отсутствовали значимые проблемные вопросы при прохождении ОЗП 2016-2017 годов.

**Дебиторская задолженность потребителей
тепло- и электроэнергии по состоянию на 01.09.2017**

Розничные рынки	ДЗ всего, млн.руб.	ДЗ просроченная, млн.руб.
Тепловая энергия в т.ч.	104,09	102,86
ООО «СКС»	92,69	92,69

- С целью срочного устранения дефектов, неисправностей и аварий, которые могут неожиданно возникнуть в процессе эксплуатации оборудования в зимний период в филиалах заключены договоры с подрядными организациями.
- Для обеспечения бригад по устранению дефектов и аварийных ситуаций транспортом и спецтехникой во время прохождения ОЗП в филиалах заключены договоры с организациями, оказывающими транспортные услуги.
- Противоаварийные и противопожарные тренировки оперативного персонала филиалов проводятся по утвержденному графику с привлечением в филиалах персонала объектовых пожарных подразделений.



СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГРЭС