

Отчет о техническом состоянии объектов АО "Витимэнерго"
2016г.

Акционерное общество
«ВИТИМЭНЕРГО»
для размещения
Директор АО "Витимэнерго"
А.Р. Машковский
« 24 » 2017 года
М. П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реали- зации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощ- ность, МВт, МВА	выра- ботки, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строи- тельства	Год ввода в эксплуа- тацию	Утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+, -)	Заключе- ние Главгос- эксперти- зы России (+, -)	Оформлен- ный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+, -)	Разреше- ние на строи- тельство (+, -)
1	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляного выключателя МКП-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ- 110 кВ и элегазовые трансформаторы тока				2013	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
2	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ- 110 кВ и элегазовые трансформаторы тока				2016	2018	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
3	ПС 110 кВ Бодайбинская: замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ- 110 кВ (1 шт.)				2016	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
4	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ- 35 кВ(1шт.).				2016	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
5	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляного выключателя С-35 кВ на элегазовый выключатель ВГБЭ-35 кВ.				2015	2018	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
6	Замена разрядников на ОПН на ПС 110, 35 кВ				2015	2018	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
7	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона				2015	2025	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
8	Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов				2015	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
9	Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов				2015	2018	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

10	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИISKУЭ в городских и поселковых сетях				2014	2018	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
11	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7шт), ПС 35/6 - (17шт) с установкой м/п терминалов				2016	2021	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
12	Замена фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ-110кВ				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
13	ПС 35 кВ Хомолхо и ПС 35 кВ Серговская: замена реле защиты ЗЗП-1 на реле Зеро (15 шт.)				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
14	Организация системы сбора и передачи телеинформации на объектах ЗАО "Витимэнерго" с передачей данных в Филиал ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ				2016	2018	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
15	Приобретение рефлектометра				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
16	Приобретение аккумуляторных батарей связи				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
17	Приобретение комплекта устройств бесперебойного питания				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
18	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	30 Мвар			2015	2017	-	-	-	-
19	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	125 МВА			2013	2019	-	+	+	-
20	Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан			0.6	2015	2018	-	-	+	-
21	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро				2017	2021	-	-	-	-
22	Приобретение спецтехники				2015	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
23	Приобретение электроизмерительных приборов				2015	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
24	Приобретение лицензий ПО				2015	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
25	Оснащение рабочих мест сотрудников ЗАО "Витимэнерго" компьютерной техникой				2015	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
26	Приобретение вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест)				2015	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
27	Приобретение комплекта инструментов для монтажа СИП				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется
28	Приобретение кондиционеров				2016	2016	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется

Начальник ПТО



Махчаев А.Р.