

## ПРИКАЗ

06.03.2023

г. Архангельск №

143

Об утверждении проектной  
документации ИП 6118

В соответствии с решением протокола совещания от 02.03.2023 № 08П/26 по вопросу рассмотрения проектной документации «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области для освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 25.10.21) (0,190 км)» (шифр 41А-22.01) в ПО «Архангельские электрические сети» (приложение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную документацию «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области для освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 25.10.21) (0,190 км)» (шифр 41А-22.01), выполненную ОП Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», со следующими технико-экономическими показателями:

1.1 Технический показатель	Значение
Секционирующий пункт с Optimat D100N-MR1-Y3	2 шт.
ВЛИ-0,4 кВ:	
длина трассы	164 м
стойка пропитанная антисептированная	1 шт.
провод марки СИП-2 3х35+1х50	103 м
провод марки СИП-2 3х50+1х70	70 м
КЛ-0,4 кВ:	
количество линий	2
длина трассы	100 м
кабель марки АВБШв-0,66 4х35	210 м
Предохранитель ПН-2 с плавкой вставкой на 125А	3 шт.

### 1.2 Сметная стоимость строительства

Показатель	В ценах по состоянию на 01.01.2001, тыс.руб. (без НДС)	В ценах 4 кв. 2022 года, тыс.руб. (без НДС)
СМР	53,93	551,82
оборудование	9,25	57,26
прочее	13,42	140,31
В т.ч. ПИР	3,98	20,95
<b>ВСЕГО</b>	<b>76,60</b>	<b>749,39</b>

2. Контроль за реализацией проекта возложить на начальника СКС Максимова С.П.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ПО  
Реутова О.В.

Приложение: на 2 л.

Директор  
производственного отделения



А.А.Цыб

Рассылается: дело, ПТО, СКС, СТПиВК, ОП (Меньшикову К.Л.)  
Максимов С.П.  
Коптяев А.В., 63-05-16  
Визы: Петухова Т.Я., Максимов С.П., Макеев В.С., Реутов О.В.

## ПРОТОКОЛ

02.03.2023

г. Архангельск № 08П/26

Совещания по вопросу рассмотрения проектной документации  
«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в  
г.Архангельске Архангельской области для освобождения земельного участка  
от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью  
"Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 25.10.21)  
(0,190 км)» в ПО «Архангельские электрические сети»

Председатель – В.С. Макеев

Секретарь – А.В. Коптяев

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Васильева А.В., Гонюков В.Н., Губнин И.В., Максимов С.П., Меньшиков К.Л.,  
Синявин Р.А., Соснин А.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение проектной документации «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области для освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 25.10.21) (0,190 км)» (шифр 41А-22.01), выполненной ОП Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на основании технического задания от 30.08.2022, выданного производственным отделением «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Необходимость разработки проектной документации – переустройство объектов электроэнергетики с целью исполнения обязательств по соглашению о компенсации № ОЗУ-00041А/21 от 25.10.2021.

Проектом предусматривается:

- установка на стене жилого дома № 45, к.1 по ул. Володарского секционированного пункта (ЩМП № 1) с автоматическим выключателем Optimat D100N-MR1-Y3;
- установка на стене жилого дома № 101, к.2 по пр. Новгородский секционированного пункта (ЩМП № 2) с автоматическим выключателем Optimat D100N-MR1-Y3;
- замена в РУНН ТП-139 ф. ВЛ139/1 предохранителей ПН-2 400 А с плавкой вставкой на 400 А на предохранители с плавкой вставкой на 125А;
- монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 в пролете опор №№ 9-11 ВЛ-139/1;
- монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 от опоры № 11 ВЛ-139/1 до ЩМП № 1;



- строительство КЛ-0,4 кВ от ЩМП № 1 до ЩМП № 2 взаиморезервируемыми кабелями АВБШв-0,66 4х35;
- монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 от ЩМП № 2 до ввода № 2 жилого дома № 101, к.1 по пр. Новгородский;
- перенос щита учета и спусков с опоры № 10 ВЛ-6/1 на место ввода № 1 жилого дома № 101, к.2 по пр. Новгородский;
- усиление вертикальной стойкой опоры № 6 ВЛ-6/1;
- демонтаж ВЛ-6/1 в пролетах опор №№ 6-7-8-9-10-11.

План наружных сетей согласован с департаментом градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск».

Эксплуатационное обслуживание проектируемых электрических сетей предполагается осуществлять силами Архангельского РЭС ПО «Архангельские электрические сети».

## РЕШИЛИ:

1. Проектная документация «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области для освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 25.10.21) (0,190 км)» (шифр 41А-22.01) выполнена с соблюдением действующих норм и правил строительства и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта.

2. Проектная документация рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями по I этапу:

2.1 Технический показатель	Значение
Секционирующий пункт с Optimat D100N-MR1-Y3	2 шт.
ВЛИ-0,4 кВ:	
длина трассы	164 м
стойка пропитанная антисептированная	1 шт.
провод марки СИП-2 3х35+1х50	103 м
провод марки СИП-2 3х50+1х70	70 м
КЛ-0,4 кВ:	
количество линий	2
длина трассы	100 м
кабель марки АВБШв-0,66 4х35	210 м
Предохранитель ПН-2 с плавкой вставкой на 125А	3 шт.

## 2.2 Сметная стоимость строительства

Показатель	В ценах по состоянию на 01.01.2001, тыс.руб. (без НДС)	В ценах 4 кв. 2022 года, тыс.руб. (без НДС)
СМР	53,93	551,82
оборудование	9,25	57,26
прочее	13,42	140,31
В т.ч. ПИР	3,98	20,95
<b>ВСЕГО</b>	<b>76,60</b>	<b>749,39</b>

Председатель

В.С. Макеев

Секретарь

А.В. Коптяев