

г. Москва

23 августа 2017 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос, предлагаем Вам изготовление:

Контейнерная АЗС «Север» общим объемом **10 м³**, с одностенным резервуаром по стоимости **946 800** рублей в т.ч. **НДС18%** за 1 ед. продукции.**Резервуарное оборудование (металлоконструкции)**

Резервуар общим объемом 10 м ³ из стали Ст3Сп5 толщиной 4 мм. <ul style="list-style-type: none">• Люк с крышкой на болтах – 1 шт.,• Утепление резервуара минеральной ватой толщиной 50 мм,• Поддон для сбора проливов под ТРК и насосом.	1 шт.
На боковую поверхность МАЗС нанесена полоса желтого цвета шириной от 42 см со световозвращающей надписью "ОГНЕОПАСНО", а также надпись с указанием вида хранимого топлива (Дт) в соответствии с правилами СП156.13130.2014	
Цельносварной контейнер из металлического листа толщиной 3 мм.	1 шт.
Жалюзи для вентиляции отсека КАЗС	1 шт.
Съемная лестница, ограждение, площадка	1 ком-кт
Молниеотвод и болт заземления	1 ком-кт

Электронное оборудование и ПО

Насос для выдачи топлива КМ 50-40-215Е (3кВт, 380В, мощность 9куб.м./ч., напор 40 метров) 1ExdIIВТ4	1 шт.
Насос для заполнения резервуара топливом из АЦ- КМ 80-32-125Е (2,2кВт, 380В, мощность 20куб.м./ч.) 1ExdIIВТ4 с узлом слива УН-80 в соответствии с СП156.13130.2014 (обновление НПБ 111-98)	1 шт.
Датчик номинального уровня ДНУ-2 налива топлива с сигнализатором при 90% и с автоматическим отключением насоса при достижении 95% в соответствии с правилами пожарной безопасности СП156.13130.2014 (обновление НПБ 111-98)	1 шт.
Щит управления КАЗС	1 шт.
Устройство заземления автоцистерны УЗА в соответствии с СП156.13130.2014 (обновление НПБ 111-98)	1 шт.
Освещение отсека КАЗС	1 шт.

Запорная, дыхательная арматура и трубная обвязка

Дыхательный клапан СМДК-50	3 шт.
Линия наполнения ДУ-50	3 шт.
Огнепреградитель ОП-80 на линию наполнения	3 шт.
Трубопровод замерного люка с люком ЛЗ-80	3 шт.
Обратный клапан КП-50	3 шт.
Огнепреградитель ОП-50 на линию выдачи	3 шт.
Кран шаровой КШ50 на линию выдачи	3 шт.
Кран шаровой КШ50 на линию наполнения	3 шт.

Линия выдачи ДУ45	3 шт.
Трубопровод обесшламливания ДУ50	3 шт.
Трубопровод деаэрации для СМДК-50	3 шт.
Узел слива УН-80 на линию наполнения	3 шт.

Сопутствующее оборудование

Автоматический порошковый огнетушитель буран 2,5 в соответствии с СП156.13130.2014 (обновление НПБ 111-98)	1 шт.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Доставка (не входит в стоимость)

Стоимость доставки (без учета разгрузки) до г. Сыктывкар составляет 90 000 рублей в т.ч. НДС18%	1 шт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



Документы для данной комплектации:

- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;
- сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности;
- экспертное заключение Санитарно Экологической Службы;
- сертификат качества ГОСТ-Р на КАЗС;
- паспорт на КАЗС и оборудование;
- акт об испытании резервуара, инструкция по эксплуатации, сертификат о поверке ТРК;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2015;
- сертификат соответствия системы экологического менеджмента ISO 14001-2004.



Срок изготовления МАЗС составит 30-35 рабочих дней после поступления аванса на расчетный счет.



Оплата: 50% аванс и 50% по факту готовности товара к отгрузке.

С уважением,
генеральный Директор
Завода резервуарных конструкций
СтройТехМаш
Лебедев П.А.

Тел./факс: 8 495 518-94-28
E-mail: 5189428@mail.ru
Исп. Королёв Владислав
моб. 8 929 611 09 65



Контейнерные АЗС Север нашего исполнения:
КАЗС-40, два отсека по 20м3 с ТРК Топаз-511



Завод резервуарного оборудования MASHTEN.RU