

ИП Дуганов Д.В., ИНН 290218625645, Вологодская обл, Вологодский р-н, д. Марфино,
Октябрьская ул., дом № 1, квартира 33, р/с 40802810012000016018, в банке
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041909644, к/с
30101810900000000644

Коммерческое предложение от 15.05.2021г.

Дуганов Дмитрий

№ п/п	Наименование	Срок изготовления	Кол-во, шт.	Цена, руб. за ед. без НДС	Стоимость, руб. без НДС
1	Блок контейнер 6*2.4*2.4	23 рабочих дней	1	399000,00	399000,00
Технические данные:					
п/п	Наименование	Материал, размеры, количество			
1	Несущий каркас блок контейнера	Внешние размеры: длина 6,0м, ширина 2,4 м, высота 2,5м; сварной металлический - 1шт., окрашен грунт-эмалью 3в1, цвет красно-коричневый.			
2	Нижняя и верхняя обвязка, угловые стойки блок контейнера	Гнутый швеллер 120мм, стойки-угол гнутый усиленный 20х90х90х20мм, дополнительно усилен балками			
3	Кровля блок контейнера	Проф. Лист С-21			
4	Общая кровля	нет			
5	Дно блок контейнера	Доска 25мм обрезная естественной влажности			
6	Деревянный каркас блок контейнера	Каркас выполнен из доски обрезной 40х150мм естественной влажности, половые лаги, потолочные лаги выполнены из доски обрезной 40х150мм естественной влажности			
7	Наружная обшивка блок контейнера	Профнастил С 8-40-1150 (0,4мм) оцинкованный, или любой другой по шкале RAL			
8	Утепление блок контейнера	Утеплитель «Изювер» по наружным плоскостям (стены, пол, потолок) 150мм			
9	Ветрозащита, пароизоляция	Пленка ПВХ, пароизоляция			
10	Пол блок контейнера	Доска обрезная 25мм (естественной влажности), Фанера 22 мм			
11	Отделка пола	Линолеум полукоммерческий, плинтус ПВХ.			
12	Внутренняя отделка потолка	ЛДСП 10 мм, цвет белый.			
13	Внутренняя отделка стен, тамбура	ЛДСП 16 мм, цвет бук.			
14	Перегородки	Каркасные, не утеплены			
15	Двери входные	Металлическая (металл/металл), утеплена, ручка, цилиндрический замок, 0,86*2,0 м-1 шт. Козырек 1500*500 мм-1 шт.			
16	Двери внутренние	МДФ - 1шт.			
17	Окна	ПВХ, профиль 60 мм, 1кам. стеклопакет, 600х900 мм, поворотно-откидное -2 шт.			
18	Защита окон	Решетки металлические, открывающиеся, запирание изнутри.-2 шт.			
19	Электрооборудование	СТАНДАРТ 220В 4,5 кВт. Щит распределительный навесной. Вводной дифавтомат 32А 30мА, автоматы 10А, 16А, Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5 (на освещение), Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 (на розетки), Кабель-канал 25х16, Клеммы, Коробки распределительные 85х85х40мм IP54, Выключатель одноклавишный наружный белый-2 шт., Розетка двойная наружная с заземлением белая-3 шт., Светильник светодиодный ДБП -12Вт -2 шт., Светильник светодиодный ДБП -8 Вт -1 шт., Шина N нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С, Шина РЕ земля на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-Ж			
20	Отопление	Эл. конвектор 1,0 кВт-3 шт.			
21	Вентиляция	Естественная, через окна и двери			
22	Дополнительное оборудование	1- Стол письменный двухтумбовый-1 шт. 2- Стул офисный п/м (кожзам)-2 шт.			



		3- Табурет -2 шт. 4- Стол письменный однотумбовый-1 шт. 5- Скамья деревянная L 1200 мм-3 шт. 6- Стеллаж ЛДСП для документов-2 шт. 7- Шкаф для документов полуоткрытый-1 шт. 8- Шкаф для верхней одежды-1 шт. 9- Умывальник «мойдодыр» с тумбой и нагревателем (слив ведро, ведро в комплект не входит)-1 шт. +Навесной шкафчик.
24	Доставка	г. Архангельск
25	Охранно пожарная сигнализация	(Комплектация: блок пкп С-2004-4-1 шт., извещатель Дип 212-87-3 шт., Световое табло «Выход»-1 шт.,извещатель звуковой ООПЗ-12-1 шт., извещатель ИПР513-10-1 шт.)

- 1.Условия оплаты: Оплата производится Покупателем в несколько этапов: 1этап - Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от общей суммы, 2 этап: следующие 50% - по факту готовности Товара на складе Поставщика, до момента отгрузки.
2. Срок изготовления: Поставщик производит изготовление Товара в течении 23 рабочих дней с момента получения предоплаты от Покупателя.
- 3.Разгрузку осуществляет покупатель.
4. Фундамент: готовую площадку для установки Товара предоставляет Покупатель
5. Подключение: подключение к внешним источникам электрического питания и инженерным системам водоснабжения проводятся силами Покупателя и за его счет.
- 6.Гарантия: Поставщик дает срок гарантии 12 месяцев на Товар.

Номер телефона: 8-921-818-19-75 Дмитрий



ИП Дуганов Д.В., ИНН 290218625645, Вологодская обл, Вологодский р-н, д. Марфино, Октябрьская ул., дом № 1, квартира 33, р/с 40802810012000016018, в банке ВОЛОГДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644

Коммерческое предложение от 15.05.2021г.

Дуганов Дмитрий

№ п/п	Наименование	Срок изготовления	Кол-во, шт.	Цена, руб. за ед. без НДС	Стоимость, руб. без НДС
1	Блок - контейнер БК-2 ЛДСП (для размещения персонала и средств защиты)	23 рабочих дней	1	425000,00	425000,00
Технические данные:					
п/п	Наименование	Материал, размеры, количество			
1	Несущий каркас блок контейнеров	Внешние размеры: длина 6,0м, ширина 2,4 м, высота 2,5м; сварной металлический - 1шт., окрашен грунт-эмалью 3в1, цвет красно-коричневый .			
2	Нижняя и верхняя обвязка, угловые стойки блок контейнера	Гнутый швеллер 120мм, стойки-угол гнутый усиленный 20х90х20мм, дополнительно усилен балками			
3	Кровля блок контейнера	Проф. Лист С-21			
4	Общая кровля	нет			
5	Дно блок контейнера	Доска обрезная 25мм (естественной влажности)			
6	Деревянный каркас блок контейнера	Каркас выполнен из доски обрезной 40*150 мм естественной влажности, половые лаги, потолочные лаги выполнены из доски обрезной 40х150мм естественной влажности			
7	Наружная обшивка блок контейнера	Профнастил С 8-(0,4мм)оцинкованный,любой другой по шкале RAL			
8	Утепление блок контейнера	Утеплитель «Изолвер» 150мм по наружным плоскостям (стены, пол, потолок)			
9	Ветрозащита, пароизоляция	Пленка ПВХ, пароизоляция			
10	Пол блок контейнера	Фанера 22 мм., Линолеум полукоммерческий, плинтус ПВХ.			
11	Отделка пола	Линолеум полукоммерческий, плинтус ПВХ			
12	Внутренняя отделка потолка	ЛДСП 10 мм, цвет белый. Панели ПВХ (санузел)			
13	Внутренняя отделка стен, тамбура	ЛДСП 16 мм, цвет бук. Панели ПВХ (санузел)			
14	Перегорожки	Каркасные, не утеплены (40х50 мм, естественной влажности)			
15	Двери входные	Металлическая (металл/металл), утеплена, ручка, цилиндрический замок, 0,86*2,0 м-1 шт. Козырек 1500*500 мм-1 шт.			
16	Двери внутренние	МДФ- 1шт.			
17	Окна	ПВХ, профиль 60 мм, однокамерный стеклопакет, поворот-откидное 600 х 900- 2шт.			
18	Защита окон	Решетки металлические, открывающиеся, запирающие изнутри.-2 шт.			
19	Электрооборудование	СТАНДАРТ 220В 4,5 кВт. Щит распределительный навесной. Вводной дифавтомат 32А 30мА, автоматы 10А, 16А, Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5 (на освещение), Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 (на розетки),Кабель-канал 25х16, Клеммы, Коробки распределительные 85х85х40мм IP54, Выключатель одноклавишный наружный белый-2 шт., Розетка двойная наружная с заземлением белая-3 шт., Светильник светодиодный ДБП -12Вт -2 шт., Светильник светодиодный ДБП -8 Вт -1 шт., Шина N нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С, Шина РЕ земля на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-Ж			
20	Отопление	Эл. конвектор 1,0 кВт-3 шт.			
21	Вентиляция	Естественная, через окна и двери			
22	Дополнительное оборудование	1- Биотуалет (Porta Potti 365, биотуалет химический, верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л, клапан сброса давления, индикатор заполнения бака, водный смыв, поршень насос, 383х414х427 мм)-1 шт. 2- Шкаф для одежды ШР 22-800-3 шт. 3-			



		<p>Табулет-4 шт.</p> <p>4- Умывальник «мойдодыр» с тумбой и нагревателем (слив ведро, ведро в комплект не входит)-1 шт. + Навесной шкафчик.</p> <p>5- Стол письменный одготумбовый-1 шт.</p> <p>6- Стеллаж металлический L1000 мм-1 шт.</p> <p>7- Стол кухонный нержавеющейка L1200 мм-1 шт.</p>
24	Доставка	г. Архангельск

Номер телефона: 8-921-818-19-75 Дмитрий

