



ПОЛЮС АО «Витимэнерго»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

**АКТ № 13-16
ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЛ-6 кВ № 11 и № 7 Г.БОДАЙБО**

от "22" сентября 2016г.

Оборудование ВЛ-6 кВ № 11 и № 7

Подразделение Горсеть

Место расположения г. Бодайбо

Комиссия в составе:

председателя	<u>начальника ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Махчаева А.Р.</u>
членов комиссии:	<u>инженера ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Печуричко М.С.</u>
	<u>руководителя СОТ и ПБ(АО "Витимэнерго")</u>	<u>Рогозинского Р. Н.</u>
	<u>начальника Горсети (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Татаринова С.А.</u>

составила настоящий акт в том что, в ходе обследования ВЛ-6 кВ № 11 и №7 в г. Бодайбо проводимого в период с "19" сентября 2016 г. по "21" сентября 2016 г., установлено ее следующее техническое состояние:

В ходе осмотра и обследования рассмотрена техническая документация, состояние изоляции, арматуры и опор ВЛ-6 кВ. установлено, что ВЛ выполнены на всем протяжении из деревянных опор, год постройки ВЛ более 30 лет. За период эксплуатации ВЛ производились замены элементов опор, которые уже имеют признаки разрушений и требуется их замена. Исходя из общего состояния опор, замена только их элементов не целесообразна. Для увеличения надежности электроснабжения и увеличения сроков эксплуатации ВЛ и межремонтного периода требуется замена деревянных опор на железобетонные.

На основании анализа представленных документов и визуального осмотра, установлена следующая оценка состояния оборудования:

ВЛ 6 кВ № 11 и № 7 расположенные на территории г. Бодайбо находится в не удовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям нормативно-технической документации, требуется замена деревянных опор на железобетонные

Председатель комиссии: Махчаев А.Р.

Члены комиссии: Печуричко М.С.

Рогозинский Р.Н.

Татаринов С.А.

